



## LES PROJETS DE L'ETOILE VERTE

---

**25 septembre 2024**

# 1. Traitement sec des Fumées



## Faits importants en 2024

- Réception des travaux traitement des fumées pour l'ensemble des 3 lignes
- Essais de performance de la partie production électrique à partir de chaleur reportée à décembre 2024



## 2. Projet Intégration Urbaine

---


## Faits importants en 2024

- Construction du bâtiment angle RD1/rue Ardoin
- Emménagement de l'exploitant dans les nouveaux locaux au 1<sup>er</sup> mars
- Déconstruction de l'ancien bâtiment administratif
- Couverture de la rampe des BOM
  
- Démarrage des travaux RD1 en septembre
- Renforcement de l'éclairage artistique de la cheminée (inauguration en novembre)
- Mise en place dernier tronçon du transbordeur mâchefers fin 2024


# • Abandon de la couverture du TF

## ❖ Des ouvrages très imposants en montage:

- ❑ Deux poutres de 45 m et 36 tonnes à manutentionner de part et d'autre de la cheminée
- ❑ Nécessité de maintenir une continuité dans le montage. Arrêts complexes et peu envisageables dans les premières phases de montage pour des raisons de stabilités provisoires



cheminée



- Abandon de la couverture du TF







## Prochaines échéances

- ❖ Second œuvre Bâtiment RD1/Ardoin + plantations : avril 2025
- ❖ Basculement entrée des BOM coté RD1 : janvier 2025
- ❖ Nouvelle façade du bâtiment D et passerelles de liaison : courant 2025
- ❖ Finalisation ensemble des divers travaux : début 2026

